

ASBAMAT

#VALOR!

ORDEN DE PROCESO

RP- 02
Rev: 01

N° PROYECTO:	25-032	NRO. OP:	46707	SEMANA:	16	MATERIA PRIMA:	AISI 4130
DENOMINACIÓN:	BOLSILLO 1" KGD	ARTÍCULO:	108333	CANTIDAD:	30	CLIENTE:	BINNING OIL TOOLS S.A
MÁQUINA:	NLX 2500	SECTOR:	LÍNEA 4	OPERACIÓN:	1° TERMINACÓN DE TORNO		

COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ø Exterior	50.80	± 0.12	1	CAD37	50,81	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	
2	Ø Interior	28.60	± 0.10	1	CAD37	28,57	28,60	28,58	28,54	28,53	28,57	28,54	28,57	28,57	28,58	
3	Ø Interior	26.08	± 0.07	1	AL04	26,01	26,03	26,07	26,01	26,01	26,03	26,01	26,03	26,03	26,05	
4	Prof. Ø28.60	60.50	± 0.30	1	CAD37	60,49	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	
5	Alt. Total	398,70	+1/+3	1	CPR 4	400,3	400,3	400,3	400,3	400,3	400,3	400,3	400,3	400,3	400,3	
FECHA						8/4/26										
OPERARIO						H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Ø Exterior	50.80	± 0.12	1	CAD37	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	
2	Ø Interior	28.60	± 0.10	1	CAD37	28,56	28,58	28,58	28,60	28,56	28,60	28,58	28,65	28,60	28,62	
3	Ø Interior	26.08	± 0.07	1	AL04	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,05	26,0	26,03	
4	Prof. Ø28.60	60.50	± 0.30	1	CAD37	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	
5	Alt. Total	398,70	+1/+3	1	CPR 4	400,3	400,3	400,3	400,3	400,3	400,3	400,3	400,3	400,3	400,35	
FECHA																08/4/26
OPERARIO						H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	RS
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																

15. 100% de aprobadas:

FECHA:

Entregado a:

ASBAMAT

#(VALOR)

ORDEN DE PROCESO

RP- 02
Rev: 01

N° PROYECTO:	25-032	NRO. OP:	46707	SEMANA:	16	MATERIA PRIMA:	AISI 4130
DENOMINACIÓN:	BOLSILLO 1" KGD	ARTÍCULO:	108333	CANTIDAD:	30	CLIENTE:	BINNING OIL TOOLS S.A
MÁQUINA:	NLX 2500	SECTOR:	LÍNEA 4	OPERACIÓN:	1° TERMINACÓN DE TORNO		

COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
						21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Ø Exterior	50.80	± 0.12	1	CAD37	50,81	50,81	50,81	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,79	50,80	
2	Ø Interior	28.60	± 0.10	1	CAD37	28,65	28,58	28,58	28,60	28,60	28,59	28,60	28,59	28,50	28,50	
3	Ø Interior	26.08	± 0.07	1	AL04	26,03	26,01	26,03	26,06	26,06	26,01	26,02	26,01	26,03	26,03	
4	Prof. Ø28.60	60.50	± 0.30	1	CAD37	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	
5	Alt. Total	398,70	+1/+3	1	CPR 4	400,35	400,35	400,35	400,30	400,35	400,35	400,40	400,35	398,70	400,30	
FECHA						08/04/26								9/4/26		
OPERARIO						RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	H	H	
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
						33										
1	Ø Exterior	50.80	± 0.12	1	CAD37	50,80										
2	Ø Interior	28.60	± 0.10	1	CAD37	28,52										
3	Ø Interior	26.08	± 0.07	1	AL04	26,08										
4	Prof. Ø28.60	60.50	± 0.30	1	CAD37	60,50										
5	Alt. Total	398,70	+1/+3	1	CPR 4	400,40										
FECHA																
OPERARIO						H										
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																

Cantidades aprobadas:
Cantidades rechazadas:

FECHA:
FIRMA:

Cantidades aprobadas:
Cantidades rechazadas:

FECHA:
FIRMA:

ASBAMAT

#(VALORI)

ORDEN DE PROCESO

RP- 02
Rev: 01

N° PROYECTO:		25-032		NRO. OP:		46705		SEMANA:		16		MATERIA PRIMA:		AISI 4130		
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" KGD		ARTÍCULO:		108333		CANTIDAD:		30		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS S.A		
MÁQUINA:		NLX 2500		SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		2° TERMINACIÓN DE TORNO						
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
						31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	
1	Ø Exterior	Ø 50.80	± 0.12	1	CAD37	50,80	50,83	50,80	50,80	50,79	50,80	50,80	50,80	50,80	50,81	
2	Ø Interior	Ø 35.70	+ 0.20 - 0.00	1	CAD37	35,71	35,75	35,75	35,75	35,75	35,75	35,77	35,78	35,76	35,78	
3	Ø Interior 1	Ø 29.50	± 0.10	1	CAD37	29,49	29,5	29,52	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,51	
4	Ø Interior 2	Ø 26.08	± 0.07	1	AL04	26,01	26,05	26,08	26,08	26,05	26,05	26,03	26,02	26,06	26,03	
5	Prof Ø 35.70	12.70	± 0.10	1	CAP 2	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	
6	Altura total	398.70	+ 0.00 - 0.30	1	CPR 4	398,56	398,57	398,54	398,55	398,54	398,50	398,52	398,55	398,52	398,54	
FECHA						9/4/26										
OPERARIO						H H H H H H H RS RS RS										
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
						21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	
1	Ø Exterior	Ø 50.80	± 0.12	1	CAD37	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,79	
2	Ø Interior	Ø 35.70	+ 0.20 - 0.00	1	CAD37	35,78	35,76	35,76	35,78	35,77	35,75	35,70	35,74	35,73	35,73	
3	Ø Interior 1	Ø 29.50	± 0.10	1	CAD37	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,48	29,53	29,56	29,50	
4	Ø Interior 2	Ø 26.08	± 0.07	1	AL04	26,07	26,04	26,04	26,03	26,02	26,07	26,05	26,05	26,06	26,03	
5	Prof Ø 35.70	12.70	± 0.10	1	CAP 2	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	
6	Altura total	398.70	+ 0.00 - 0.30	1	CPR 4	398,61	398,57	398,63	398,60	398,55	398,62	398,60	398,55	398,70	398,64	
FECHA						10/4/26										
OPERARIO						RS RS RS RS RS H H H H										
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																

ASBAMAT

#VALOR!

ORDEN DE PROCESO

RP-02
Rev: 01

N° PROYECTO:		25-032		NRO. OP:		46702		SEMANA:		16		MATERIA PRIMA:		AISI 4130		
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" KGD		ARTÍCULO:		108333		CANTIDAD:		30		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS S.A		
MÁQUINA:		VF2		SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		AGUJEREADO Y FRESADO EN 4TO EJE						
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
						23	19	20	31	21	30	29	22	27	26	
1	Ancho Fresado	35.70	± 0.20	1	CAD 45	35.68	35.68	35.68	35.68	35.68	35.68	35.68	35.68	35.68	35.68	
2	Largo Fresado	66.70	± 0.30	1	CPR 4	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	
3	Altura Lado Reb.2	17.90	± 0.10	1	CPR 4	17.87	17.87	17.87	17.87	17.87	17.87	17.87	17.87	17.87	17.87	
4	Altura Lado Reb.1	18.06	± 0.10	1	CPR 4	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	
5	Alt. Inc. Lado 2	41.70	± 0.20	1	CPR 4	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.75	
6	Alt. Inc. Lado 1	42.50	± 0.20	1	CPR 4	42.45	42.45	42.45	42.45	42.45	42.45	42.45	42.45	42.45	42.45	
7	Ø Agujero	Ø 10.00	± 0.10	1	CAD 45	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	
8	Distancia Ø10	162.00	± 0.50	1	CAD 45	162.06	162.06	162.06	162.06	162.06	162.06	162.06	162.06	162.06	162.06	
9	E/ Centro Ø10	17.50	± 0.10	1	CAD 45	17.54	17.54	17.54	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	
FECHA						10/4/26										
OPERARIO						MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO										
SUPERVISOR						Jorge										
CONTROL CALIDAD																
						28	6	25	24	8	13	15	2	1	3	
1	Ancho Fresado	35.70	± 0.20	1	CAD 45	35.68	35.68	35.68	35.68	35.68	35.68	35.68	35.68	35.68	35.68	
2	Largo Fresado	66.70	± 0.30	1	CPR 4	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	
3	Altura Lado Reb.2	17.90	± 0.10	1	CPR 4	17.87	17.87	17.87	17.87	17.87	17.87	17.87	17.87	17.87	17.87	
4	Altura Lado Reb.1	18.06	± 0.10	1	CPR 4	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	
5	Alt. Inc. Lado 2	41.70	± 0.20	1	CPR 4	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	
6	Alt. Inc. Lado 1	42.50	± 0.20	1	CPR 4	42.45	42.45	42.45	42.45	42.45	42.45	42.45	42.45	42.45	42.45	
7	Ø Agujero	Ø 10.00	± 0.10	1	CAD 45	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	
8	Distancia Ø10	162.00	± 0.50	1	CAD 45	162.06	162.06	162.06	162.06	162.06	162.06	162.06	162.06	162.06	162.06	
9	E/ Centro Ø10	17.50	± 0.10	1	CAD 45	17.54	17.54	17.55	17.55	17.55	17.55	17.55	17.55	17.55	17.55	
FECHA						11/4										
OPERARIO						MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO										
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																

