

ASBAMAT

ORDEN DE PROCESO

RP- 02
Rev: 01

N° PROYECTO:		25-096		NRO. OP:		46563		SEMANA:		50		MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL		SAE 1026	
DENOMINACIÓN:		BRIDA ROSCADA H M27 x 2 C/O RING		ARTÍCULO:		16027		CANTIDAD:		210		CLIENTE:		ASPRO	
MÁQUINA:		TORNO HAAS		SECTOR:		LINEA 3		OPERACIÓN:		1° TERMINACION TORNO					
OTA	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NUMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
					1	10	20	21	31	36	41	51	61	71	
1	Rosca M27x2		10	PASA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NOTA: LA COTA (1) Rosca M27-2 se debe controlar en todas las piezas
2	Ø 36,80	± 0,25	10	CAD 37	36.85	36.82	36.78	36.75	36.80	36.80	36.80	36.81	36.78	36.8	
3	Ø52.00	+ 1,00 - 0.00	10	CAD 37	51.95	51.95	52	52	52	52	52	52.1	52	52	
4	Profundidad 3,05	+ 0,10 - 0.00	10	CPR 4	3.05	3.1	3.09	3.11	3.12	3.07	3.1	3.09	3.12	3.1	
5	Alt. Total30,00	+ 1,00 + 2.00	10	CAD 37	31.05	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
ECHA					11/12/25	11/12	11/12	11/12/25	11-12-25	11-12-25	14/12/25	12/11	12/11	12/11	
OPERARIO					N.S	NS	NS	H	H	H	NS	NS	NS	NS	
SUPERVISOR															
CONTROL CALIDAD															
					81	82	92	102	119	118	119	129	139	149	
1	Rosca M27x2		10	PASA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NOTA: LA COTA (1) Rosca M27-2 se debe controlar en todas las piezas
2	Ø 36,80	± 0,25	10	CAD 37	36.8	36.82	36.84	36.83	36.85	36.8	36.82	36.86	36.83	36.86	
3	Ø 52,00	+ 1,00 - 0.00	10	CAD 37	52	52	52.1	52.12	52.15	52.2	52.1	52.2	52.15	52.2	
4	Profundidad 3,05	+ 0,10 - 0.00	10	CPR 4	3.1	3.12	3.1	3.11	3.11	3.11	3.11	3.1	3.11	3.1	
5	Alt. Total 30,00	+ 1,00 + 2.00	10	CAD 37	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
ECHA					14/12/25	14/12/25	15/12	15/12	15/12	15/12/25	14/12/25	16/12	16/12	16/12	
OPERARIO					NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	
SUPERVISOR															
CONTROL CALIDAD															

antidades aprobadas:	FECHA:	Cantidades aprobadas:	FECHA:
antidades Rechazadas:	FIRMA:	Cantidades Rechazadas:	FIRMA:

46804

ORDEN DE PROCESO

RP- 02
Rev: 01





N° PROYECTO:		25-096		NRO. OP:	46804		SEMANA:	50		MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL		SAE 1026							
DENOMINACIÓN:		BRIDA ROSCADA H M27 x 2 C/O RING		ARTÍCULO:	16027		CANTIDAD:	210		CLIENTE:		ASPRO							
MÁQUINA:		TORNO HAAS		SECTOR:	LINEA 3		OPERACIÓN:	1º TERMINACION TORNO											
COTA	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES				
					159	160	170	180	190	200	205	206	216						
1	Rosca M27x2		10	PASA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NOTA: LA COTA (1) Rosca M27-2 se debe controlar en todas las piezas					
2	Ø 36,80	± 0,25	10	CAD 37	36,88	36,85	36,85	36,84	36,83	36,83	36,85	36,84	36,82						
3	Ø 52,00	+ 1,00 - 0,00	10	CAD 37	52,1	52	52,2	52,25	52,2	52,2	52,2	52,3	52,2						
4	Profundidad 3,05	+ 0,10 - 0,00	10	CPR 4	3,1	3,11	3,12	3,13	3,11	3,12	3,11	3,12	3,12						
5	Alt. Total 30,00	+ 1,00 + 2,00	10	CAD 37	31	31	31	31	31	31	31	31	30,92						
FECHA					16/12/25	17/12/25	17/12	17/12	17/12	17/12	17/12/25	18/12/25	18/12/25						
OPERARIO					NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS						
SUPERVISOR																			
CONTROL CALIDAD																			
1	Rosca M27x2		10	PASA										NOTA: LA COTA (1) Rosca M27-2 se debe controlar en todas las piezas					
2	Ø 36,80	± 0,25	10	CAD 37															
3	Ø 52,00	+ 1,00 - 0,00	10	CAD 37															
4	Profundidad 3,05	+ 0,10 - 0,00	10	CPR 4															
5	Alt. Total 30,00	+ 1,00 + 2,00	10	CAD 37															
FECHA																			
OPERARIO																			
SUPERVISOR																			
CONTROL CALIDAD																			
Cantidades aprobadas:					FECHA:					Cantidades aprobadas:					FECHA:				
Cantidades Rechazadas:					FIRMA:					Cantidades Rechazadas:					FIRMA:				

ASBA

46806

ORDEN DE PROCESO

RP- 02
Rev: 01

N° PROYECTO:		25-096		NRO. OP:	46806		SEMANA:		50		MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL		SAE 1026		
DENOMINACIÓN:		BRIDA ROSCADA H M27 x 2 C/O RING		ARTÍCULO:	16027		CANTIDAD:		210		CLIENTE:		ASPRO		
MÁQUINA:		TORNO HAAS		SECTOR:	LINEA 3		OPERACIÓN:		2° TERMINACION TORNO						
COTA	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
					1	5	10	15	20	25	30	31	32*	33	
1	Ø 75,80	+ 0,00 - 0,20	5	CAD 37	75,76	75,75	75,72	75,72	75,75	75,75	75,75	75,75	75,75	75,75	
2	Ranura Ø 87,5	± 0,25	5	CAD 37	87,48	87,45	87,45	87,49	87,45	87,43	87,46	87,45	87	87,28	
3	Ø 93,00	+ 0,00 - 0,50	5	CAD 37	92,85	92,84	92,95	92,9	92,9	92,9	92,85	92,85	92,8	92,75	* SE ARREGLO LO QUE
4	Ancho Ranura 3,60	+ 0,20 - 0,00	5	CAD 37	3,64	3,65	3,65	3,65	3,63	3,65	3,64	3,63	3,70	3,63	QUEDA DEL TORNO
5	Prof Ranura 2,05	+ 0,10 - 0,00	5	CPR 4	2,07	2,09	2,09	2,07	2,05	2,09	2,1	2,1	2,10	2,10	ANTERIOR
6	Alt Parcial 7,00	± 0,10	5	CPR 4	7,01	7	7	7,01	7,01	7,01	7	7,0	7,35	7	
7	Alt Total 30,00	± 0,5	5	CPR 4	30,26	30,1	30,18	30,18	30,18	30,09	30,11	30,01	29,50	30	
FECHA					19/12/25	19/12	19/12	19/12	19/12	19/12	19/12	19/12	19/12/25	22/12/25	22/12/25
OPERARIO					N.S	N.S	N.S	N.S	N.S	N.S	N.S	N.S	R5	W	W
SUPERVISOR															
CONTROL CALIDAD															
1	Ø 75,80	+ 0,00 - 0,20	5	CAD 37	75,73	75,74	75,76	75,72	75,74	75,73	75,73	75,71	75,72	75,71	
2	Ranura Ø 87,5	± 0,25	5	CAD 37	87,5	87,51	87,51	87,48	87,5	87,47	87,54	87,59	87,59	87,60	
3	Ø 93,00	+ 0,00 - 0,50	5	CAD 37	92,9	92,87	92,86	92,9	92,82	92,85	92,8	92,76	92,8	92,76	
4	Ancho Ranura 3,60	+ 0,20 - 0,00	5	CAD 37	3,66	3,67	3,67	3,72	3,69	3,69	3,6	3,68	3,71	3,71	
5	Prof Ranura 2,05	+ 0,10 - 0,00	5	CPR 4	2,12	2,11	2,11	2,1	2,1	2,1	2,13	2,15	2,09	2,12	
6	Alt Parcial 7,00	± 0,10	5	CPR 4	7	7	7	7	7	7	7	7,0	7,0	7,0	
7	Alt Total 30,00	± 0,5	5	CPR 4	30,12	30,1	30,12	30,12	30,12	30,1	30,1	30,15	30,14	30,14	
FECHA					22/12/25	22/12	22/12	22/12	22/12	22/12	22/12	22/12/25	22/12/25	22/12/25	
OPERARIO					N.S	N.S	N.S					R5	R5	R5	
SUPERVISOR															
CONTROL CALIDAD															

ASBAMAT

ORDEN DE PROCESO

RP-02
Rev: 01

N° PROYECTO:		25-096		NRO. OP:	46806	SEMANA:	50	MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL				SAE 1026			
DENOMINACIÓN:		BRIDA ROSCADA H M27 x 2 C/O RING		ARTÍCULO:	16027	CANTIDAD:	210	CLIENTE:				ASPRO			
MÁQUINA:		TORNO HAAS		SECTOR:	LINEA 3	OPERACIÓN:	2° TERMINACION TORNO								
COTA	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS									OBSERVACIONES	
					80	85	90	95	100	105	110	111	116		119
1	Ø 75,80	+ 0,00 - 0,20	5	CAD 37	75,75	75,75	75,72	75,72	75,7	75,71	75,72	75,70	75,70	75,71	
2	Ranura Ø 87,5	± 0,25	5	CAD 37	87,48	87,44	87,54	87,55	87,51	87,5	87,55	87,55	87,52	87,59	
3	Ø 93,00	+ 0,00 - 0,50	5	CAD 37	92,8	92,85	92,8	92,77	92,85	92,81	92,81	92,65	92,72	92,73	SE HIZO NASTA LA
4	Ancho Ranura 3,60	+ 0,20 - 0,00	5	CAD 37	3,60	3,61	3,62	3,67	3,7	3,61	3,69	3,71	3,70	3,68	NÚMERO 140
5	Prof Ranura 2,05	+ 0,10 - 0,00	5	CPR 4	2,1	2,12	2,11	2,13	2,12	2,11	2,11	2,14	2,15	2,18	CON O.P. 46563
6	Alt Parcial 7,00	± 0,10	5	CPR 4	7	7	7	7	7	7	7	7,00	7,00	7,00	DE LA 141 G6
7	Alt Total 30,00	± 0,5	5	CPR 4	30,1	30,09	30,1	30,1	30,14	30,1	30,1	30,12	30,14	30,11	ADELANTE
FECHA					23/11/25	23/12	23/12	23/12	23/12	23/12	23/12	23/12/25	23/12/25	23/12/25	O.P. 46806
OPERARIO					NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	RS	RS	RS	
SUPERVISOR															
CONTROL CALIDAD															
					120	125	130	135	140	141	146	151	156	161	
1	Ø 75,80	+ 0,00 - 0,20	5	CAD 37	75,71	75,72	75,7	75,7	75,69	75,7	75,71	75,7	75,7	75,71	
2	Ranura Ø 87,5	± 0,25	5	CAD 37	87,6	87,58	87,58	87,6	87,58	87,56	87,56	87,52	87,35	87,56	
3	Ø 93,00	+ 0,00 - 0,50	5	CAD 37	92,76	92,82	92,84	92,83	92,77	92,82	92,81	92,8	92,78	92,8	
4	Ancho Ranura 3,60	+ 0,20 - 0,00	5	CAD 37	3,61	3,67	3,66	3,64	3,65	3,63	3,66	3,66	3,65	3,67	
5	Prof Ranura 2,05	+ 0,10 - 0,00	5	CPR 4	2,12	2,1	2,12	2,1	2,11	2,02	2,1	2,1	2,09	2,1	
6	Alt Parcial 7,00	± 0,10	5	CPR 4	7	7	7	7	7	2,03	7	7	6,98	7	
7	Alt Total 30,00	± 0,5	5	CPR 4	30,13	30,1	30,1	30,1	30,11	30,2	30,15	30,16	30,18	30,17	
FECHA					24/11/25	24/12	24/12	24/12	24/12/25	5/1/26	5/1	5/1	5/1	5/1	
OPERARIO					NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	
SUPERVISOR															
CONTROL CALIDAD															

Cantidades aprobadas.

FECHA:

Cantidades aprobadas:

FECHA:

N° PROYECTO:		25-096		NRO. OP:		46806		SEMANA:		2		MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL		SAE 1026			
DENOMINACIÓN:		BRIDA ROSCADA H M27 x 2 C/O RING		ARTÍCULO:		16027		CANTIDAD:		210		CLIENTE:		ASPRO			
MÁQUINA:		TORNO HAAS		SECTOR:		LINEA 3		OPERACIÓN:		2° TERMINACION TORNO							
COTA		SOLICITADO		TOL.		FREC.		INSTRUMENTO		NÚMERO DE PIEZAS						OBSERVACIONES	
										166 171 177 176 181 185 188 193 198 203							
1		Ø 75,80		+ 0,00 - 0,20		5		CAD 37		75,7 75,7 75,70 75,70 75,70 75,70 75,70 75,71 75,71 75,69							
2		Ranura Ø 87,5		± 0,25		5		CAD 37		87,55 87,54 87,5 87,58 87,52 87,52 87,5 87,48 87,48 87,48							
3		Ø 93,00		+ 0,00 - 0,50		5		CAD 37		92,79 92,81 92,73 92,70 92,70 92,80 92,83 92,82 92,9 92,79							
4		Ancho Ranura 3,60		+ 0,20 - 0,00		5		CAD 37		3,62 3,61 3,70 3,70 3,70 3,70 3,68 3,69 3,7 3,67							
5		Prof Ranura 2,05		+ 0,10 - 0,00		5		CPR 4		2,1 2,1 2,05 2,05 2,05 2,10 2,1 2,1 2,1 2,1							
6		Alt Parcial 7,00		± 0,10		5		CPR 4		7 7 7,02 7 7 7 7 7 7 7							
7		Alt Total 30,00		± 0,5		5		CPR 4		30,15 30,2 30,20 30,20 30,15 30,15 30,13 30,15 30,13 30,13							
FECHA										5/1 5/1 5/1/26 5/1/26 5/1/26 5/1/26 6/1/26 6/1/26 6/1/26 6/1/26							
OPERARIO										NS NS H H H H NS NS NS NS							
SUPERVISOR																	
CONTROL CALIDAD																	
										208 213							
1		Ø 75,80		+ 0,00 - 0,20		5		CAD 37		75,69 75,65							
2		Ranura Ø 87,5		± 0,25		5		CAD 37		87,48 87,54							
3		Ø 93,00		+ 0,00 - 0,50		5		CAD 37		92,85 92,80							
4		Ancho Ranura 3,60		+ 0,20 - 0,00		5		CAD 37		3,65 3,69							
5		Prof Ranura 2,05		+ 0,10 - 0,00		5		CPR 4		2,1 2,1							
6		Alt Parcial 7,00		± 0,10		5		CPR 4		6,99 7							
7		Alt Total 30,00		± 0,5		5		CPR 4		30,13 30,05							
FECHA										6/1/26 6/1/26							
OPERARIO										NS NS							
SUPERVISOR										FIN							
CONTROL CALIDAD																	
Cantidades aprobadas:				FECHA:						Cantidades aprobadas:				FECHA:			
Cantidades Rechazadas:				FIRMA:						Cantidades Rechazadas:				FIRMA:			

ORDEN DE PROCESO

[illegible]

ASBAMAT

ORDEN DE PROCESO

RP- 02
Rev: 01

SAE 1026

ASPRO

N° PROYECTO:

25-096

NRO. OP:

46563

SEMANA:

52

MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL

DENOMINACIÓN:

BRIDA ROSCADA H M27 x 2 C/O RING

ARTÍCULO:

16027

CANTIDAD:

210

CLIENTE:

AGUJ Y FRESADO

MÁQUINA:

VF 3

SECTOR:

LINEA 3

OPERACIÓN:

NÚMERO DE PIEZAS

OBSERVACIONES

COTA

SOLICITADO

TOL.

FREC.

INSTRUMENTO

72 74 75 80 85 86 90 91 96 101
17,25 17,35 17,29 17,32 17,32 17,33 17,32 17,32 17,32 17,32

(4X) Aguj Ø 17,00

+0,50-0,0

5

CAD 45

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

(4X) Bisel 1,5 x 45° Ø 17,00

5

CAD 45

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

CONTROL CENTRADO

5

CAD 45

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

CONTROL CALIDAD

23/12 23/12 23/12 23/12 23/12 23/12 23/12 23/12 23/12 23/12
PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF

TURNADO

106 107 110 115 120 125 126 131 136 141
17,32 17,33 17,34 17,32 17,32 17,32 17,32 17,32 17,32 17,32

(4X) Aguj Ø 17,00

+0,50-0,0

5

CAD 45

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

(4X) Bisel 1,5 x 45° Ø 17,00

5

CAD 45

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

CONTROL CENTRADO

5

CAD 45

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

CONTROL CALIDAD

5/1/06 5/1/06 5/1/06 5/1/06 5/1/06 5/1/06 5/1/06 5/1/06 5/1/06 5/1/06
PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF

Cantidades aprobadas:
Cantidades Rechazadas:

FECHA:
FIRMA:

Cantidades aprobadas:
Cantidades Rechazadas:

FECHA:
FIRMA:

RP- 02
Rev: 01

[illegible]

ORDEN DE PROCESO

N° PROYECTO:		25-096		NRO. OP:		46816		SEMANA:		2		MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL		RP- 02 Rev: 01	
DENOMINACIÓN:		BRIDA ROSCADA H M27 x 2 C/O RING		ARTÍCULO:		16027		CANTIDAD:		210		CLIENTE:		SAE 1026	
MÁQUINA:		DMG		SECTOR:		LINEA 3		OPERACIÓN:						ASPRO	
COTA	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	FRESADO (LADO BASE)										OBSERVACIONES
					NUMERO DE PIEZAS										
(4X) Bisel 1,5 x 45° Ø 17,00			10	CAD 45	1	11	22	32	42	52	62	72	78	79	
					OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
FECHA					OK										
OPERARIO					OK										
SUPERVISOR					OK										
CONTROL CALIDAD					OK										
(4X) Bisel 1,5 x 45° Ø 17,00			10	CAD 45	89	99	109	119	129	139	149	159	169	179	
					OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
FECHA					OK										
OPERARIO					OK										
SUPERVISOR					OK										
CONTROL CALIDAD					OK										
(4X) Bisel 1,5 x 45° Ø 17,00			10	CAD 45	179	189	199	200	213						
					OK	OK	OK	OK	OK						
FECHA					OK										
OPERARIO					OK										
SUPERVISOR					OK										
CONTROL CALIDAD					OK										