

N° PROYECTO:		25 - 072		NRO. OP:		46137		SEMANA:		14		MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL		AISI 630	
DENOMINACIÓN:		VÁSTAGO DE 10-RL (17-4PH H1025)		ARTÍCULO:		110321		CANTIDAD:		53		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS	
MÁQUINA:		HAAS SL 30		SECTOR:		LINEA 3		OPERACIÓN:		2° OPERACIÓN DE TORNO					
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS								OBSERVACIONES	
						1	5	10	14	15	16	21	26		31
1	Ø Exterior	Ø 22.20	± 0.10	5	CAD 37	22.24	22.22	22.21	22.22	22.23	22.23	22.21	22.22	22.21	22.22
2	Ø Interior	Ø 12.50	+ 1.00 - 0.00	5	CAD 37	13.19	13.19	13.13	13.12	13.11	13.08	13.11	13	13.08	13.08
3	Altura cabeza	16.00	± 0.10	5	CAD 37	16.10	16.02	16.01	16.01	16.05	16.09	16.03	16.04	16.04	16.05
4	Prof Ø 12.50	48.00	± 0.30	5	CAD 37	47.95	47.8	47.9	47.9	47.9	48.1	48	48.1	48.1	48.12
5	Largo total	138.30	± 0.20	5	CP 12 4	138.40	138.3	138.3	138.3	138.34	138.12	138.29	138.27	138.28	138.26
FECHA						30/3/26	30/3/26	30/3	30/3/26	31/3/26	31/3/26	31/3	31/3	31/3	31/3
OPERARIO						N.S	N.S	N.S	N.S	N.S	N.S	N.S	N.S	N.S	N.S
SUPERVISOR															
CONTROL CALIDAD															
						41	42	47	48	49	54				
1	Ø Exterior	Ø 22.20	± 0.10	5	CAD 37	22.21	22.22	22.23	22.23	22.22	22.24				
2	Ø Interior	Ø 12.50	+ 1.00 - 0.00	5	CAD 37	13.02	13.05	13.05	13.05	13.06	13.05				
3	Altura cabeza	16.00	± 0.10	5	CAD 37	16.03	16.05	16.05	16.05	16.03	16.02				
4	Prof Ø 12.50	48.00	± 0.30	5	CAD 37	48.1	48.3	48.30	48.30	48.2	48				
5	Largo total	138.30	± 0.20	5	CP 12 4	138.22	138.29	138.26	138.26	138.26	138.13				
FECHA						31/3/26	31/3/26	31/3/26	31/3/26	1/4/26	1/4/26				
OPERARIO						N.S	4	4	4	N.S	N.S				
SUPERVISOR															
CONTROL CALIDAD															

Cantidades aprobadas:

Cantidades Rechazadas:

FECHA:

FIRMA:

Cantidades aprobadas:

Cantidades Rechazadas:

FECHA:

FIRMA:

N° PROYECTO:		25 - 072		NRO. OP:		46135		SEMANA:		14		MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL		AISI 630		
DENOMINACIÓN:		VÁSTAGO DE 10-RL		ARTÍCULO:		110321		CANTIDAD:		53		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS		
MÁQUINA:		VF 2		SECTOR:		LINEA 4		OPERACIÓN:		FRESADO						
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Espesor Fresado	12.70	± 0.10	1	CAD 45	12.65	12.75	12.74	12.77	12.70	12.75	12.70	12.73	12.78	12.76	
2	Ancho Fresado	4.00	± 0.10	1	CAD 45	3.99	4.003	4.000	4.001	4.000	4.000	4.000	4.001	4.006	4.003	
3	Altura Fresado	48.00	± 0.05	1	CAD 45	48.63	48.65	48.61	48.60	48.57	48.58	48.61	48.63	48.65	48.64	
FECHA		4/9/20				4/10/20										
OPERARIO						2/10/20										
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Espesor Fresado	12.70	± 0.10	1	CAD 45	12.67	12.73	12.75	12.68	12.65	12.67	12.75	12.75	12.75	12.70	
2	Ancho Fresado	4.00	± 0.10	1	CAD 45	4.002	4.009	4.009	4.00	4.00	4.08	4.04	4.04	4.05	4.00	
3	Altura Fresado	48.00	± 0.05	1	CAD 45	48.58	48.60	48.65	48.62	48.62	48.60	48.68	48.62	48.58	48.61	
FECHA		4/9/20				6/4/26										
OPERARIO						2/10/20										
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
						21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Espesor Fresado	12.70	± 0.10	1	CAD 45	12.7	12.68	12.69	12.71	12.69	12.71	12.75	12.76	12.7	12.70	
2	Ancho Fresado	4.00	± 0.10	1	CAD 45	4.01	4.05	4.06	4.05	4.00	4.00	4.01	3.97	4.08	4.10	
3	Altura Fresado	48.00	± 0.05	1	CAD 45	48.61	48.58	48.60	48.61	48.61	48.62	48.6	48.62	48.68	48.56	
FECHA						06/04										
OPERARIO						2/10/20										
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																