

ASBA		ORDEN DE PROCESO										RP-02 Rev: 01			
N° PROYECTO:		25-100		NRO. OP:		46763		SEMANA:		51		MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL		SAE 4140	
DENOMINACIÓN:		PRENSA VALVULA ADMISION 2°ET		ARTÍCULO:		91533		CANTIDAD:		15		CLIENTE:		ASPRO	
MÁQUINA:		NLX		SECTOR:		LINEA 4		OPERACIÓN:		1° OPERACIÓN TORNO					
COTA	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NUMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Altura Total 64.00	+0,5-0,0	5	CAD 37	64.67							64.75			Controlar la altura de
	Prof Ø interior 6.00	± 0.20	5	CAD 37	6.10							6.10			la ranura 66.00 +0.50 -0.0
	Interior Ø 50,60	+0,10	5	CAD 37	50.61							50.60			
	Exterior Ø55,85	+0,05	1	MIC 8	55.90	55.87	55.88	55.88	55.88	55.88	55.89	55.87	55.89	55.88	
	Exterior Ø56,70	+0,20	1	MIC 8	56.80	56.75	56.71	56.76	56.78	56.72	56.78	56.75	56.71	56.71	
	Exterior Ø 57.42	+0,03-0,02	1	MIC 8	57.45	57.43	57.44	57.45	57.45	57.45	57.44	57.46	57.45	57.43	
	Interior Ø 41,30	+0,20	5	CAD 37	41.24							41.35	41		
	Prof Ranu 2,80	+0,20-0,0	1	CPR 4	2.83	2.85	2.85	2.85	2.85	2.86	2.85	2.85	2.85	2.84	
	Alt Ranura 4,80	+0,10	5	CAD 37	4.78							4.78			
FECHA					19/12/25	19/12/25	19/12/25	19/12/25	19/12/25	19/12/25	19/12/25	20/12/25	20/12/25	20/12/25	20/12/25
OPERARIO					LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	
SUPERVISOR															
CONTROL CALIDAD															
					11	12	13	14	15	16					
	Altura Total 64.00	+0,5-0,0	5	CAD 37			64.75								
	Interior Ø 50,60	+0,10	5	CAD 37			50.60								
	Exterior Ø55,85	+0,05	1	MIC 8	55.85	55.88	55.88	55.88	55.88	55.88					
	Exterior Ø56,70	+0,20	1	MIC 8	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7					
	Exterior Ø 57.42	+0,03-0,02	1	MIC 8	57.42	57.45	57.42	57.42	57.42	57.42					
	Interior Ø 41,30	+0,20	5	CAD 37			41.35								
	Prof Ranu 2,80	+0,20-0,0	1	CPR 4	2.85		2.85	2.85	2.85	2.85					
	Alt Ranura 4,80	+0,10	5	CAD 37	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78					
FECHA					20/12/25	20/12/25	20/12/25	20/12/25	20/12/25	20/12/25					
OPERARIO					LM	LM	LM	LM	LM	LM					
SUPERVISOR															
CONTROL CALIDAD															
NOTA: EL CONTROL DE PIEZAS DEBE SER 100%. EL REGISTRO SEGUN FRECUENCIA ESTABLECIDA															



ORDEN DE PROCESO

RP-02
Rev: 01

N° PROYECTO:		25-100		NRO. OP:	46761	SEMANA:	52	MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL		SAE 4140									
DENOMINACIÓN:		PRENSA VALVULA ADMISION 2ºET		ARTÍCULO:	91533	CANTIDAD:	15	CLIENTE:		ASPRO									
MÁQUINA:		NLX		SECTOR:	LINEA 4	OPERACIÓN:		2º OPERACIÓN TORNO											
COTA	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS								OBSERVACIONES						
					1	6	11	16											
	Altura Total 64,25	±0,25	5	CAD 37	64.24	64.25	64.25	64.25											
	Ranura Ø 49,00	±1	5	CAD 37	49.10	49.10	49.10	49.10											
	Bisel (2x) 0,5x45		LIBERACION	VISUAL	OK														
FECHA					22/12/25														
OPERARIO					HENRI	H	H	H											
SUPERVISOR					José														
CONTROL CALIDAD																			
	Altura Total 64,25	±0,25	5	CAD 37															
	Ranura Ø 49,00	±1	5	CAD 37															
	Bisel (2x) 0,5x45		LIBERACION	VISUAL															
FECHA																			
OPERARIO																			
SUPERVISOR																			
CONTROL CALIDAD																			
NOTA: EL CONTROL DE PIEZAS DEBE SER 100%. EL REGISTRO SEGÚN FRECUENCIA ESTABLECIDA																			
Cantidades aprobadas:					FECHA:					Cantidades aprobadas:					FECHA:				
Cantidades Rechazadas:					FIRMA:					Cantidades Rechazadas:					FIRMA:				

ASBAMAT				ORDEN DE PROCESO										RP- 02 Rev: 01	
N° PROYECTO:		25-100		NRO. OP:		46759		SEMANA:		52		MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL		SAE 4140	
DENOMINACIÓN:		PRENSA VALVULA ADMISION 2° ET		ARTÍCULO:		91533		CANTIDAD:		15		CLIENTE:		ASPRO	
MÁQUINA:		DMG		SECTOR:		LINEA 3		OPERACIÓN:		PERFORADO					
COTA	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
					1	2	3	4	5	6	9	15			
1															
2	(6x) Ø 12.00	+1,0-0,0	5	CAD 45	12.33				12.31	12.30	12.30	12.29			
3	(6x) 60°		LIBERACIÓN	CAD 45	OK										
4	ALTURA DE AGUJ. 17,00	+0,50	5	CAD 45	16.95					14.00	14.00				
FECHA					23/12/25						23/12				
OPERARIO					RAHUEL	NAMES	NAMES	NAMES	NAMES	NAMES	NAMES				
SUPERVISOR															
CONTROL CALIDAD															
FECHA															
OPERARIO															
SUPERVISOR															
CONTROL CALIDAD															
NOTA: EL CONTROL DE PIEZAS DEBE SER 100%. EL REGISTRO SEGÚN FRECUENCIA ESTABLECIDA															
Cantidades aprobadas:				FECHA:				Cantidades aprobadas:				FECHA:			
Cantidades Rechazadas:				FIRMA:				Cantidades Rechazadas:				FIRMA:			