

ASBAMAT		ORDEN DE PROCESO										RP-02 Rev: 01				
N° PROYECTO:		26-012		NRO. OP:		46932		SEMANA:		5		MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL		AISI 316L		
DENOMINACIÓN:		NARIZ P15 RL-RETENCION		ARTÍCULO:		110388		CANTIDAD:		30		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS		
MÁQUINA:		TSUGAMI		SECTOR:		LINEA 5		OPERACIÓN:		1° OPERACIÓN DE TORNO						
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ø Exterior	37,40	± 0.10	3	CAD 40	37,40			37,41		37,38	37,40	37,42		NOTA: LA COTA (3) ROSCA 1" - 14 UNS DEBE CONTROLARSE EN TODAS LAS PIEZAS	
2	Ø Interior	25,80	± 0.10	3	CAD 40	25,79			25,82		25,81	25,81	25,87			
3	Rosca 1"-14 UNS			3	P-NP	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
4	Ø Int. 5,00		±0,10	3	CAD 40	4,93			5,00		5,00	4,94	4,94			
5	Prof. Ranura	1,00	± 0,10	3	CAD 40	1,00			1,00		1,00	1,00	0,97			
6	Prof. Escalón	2,00	± 0,10	3	CAD 40	2,07			2,08		2,02	2,02	2,02			
7	Prof. Total	31,50	± 0,10	3	CAP 5	31,54			31,51		31,50	31,45	31,44			
8	Ø Ranura	33,50	± 0,10	3	CAD 40	33,60			33,52		33,50	33,51	33,50			
9	Ø Int. 8,00		± 0,10	3	PASA	OK	OK		OK		OK	OK	OK			
10	Alt. Total	47,2	+1 / +0,50	3	CAD 40	47,9			47,90		47,95	47,94	47,93			
11	Largo de rosca	16,70	± 0.10	LIBER	CAD 40	16,80			16,75		16,70	16,75	16,74			
12	Prof. Parcial	23,50	± 0,10	LIBER	CAP 5	23,50			23,50		23,50	23,50	23,54			
	Reporte Equal			406		✓				✓						
FECHA						28/01/26				28/01/26						
OPERARIO						Roberto		RS		RS		RS		RS		
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																

BAMAT		ORDEN DE PROCESO										RP- 02 Rev: 01							
N° PROYECTO:		26-012		NRO. OP:		46932		SEMANA:		5		MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL		AISI 316L					
DENOMINACIÓN:		NARIZ P15 RL-RETENCION		ARTÍCULO:		110388		CANTIDAD:		30		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS					
MÁQUINA:		TSUGAMI		SECTOR:		LINEA 5		OPERACIÓN:		1° OPERACIÓN DE TORNO									
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES			
						11	12	15	18	19	20	23	26	30	31				
1	Ø Exterior	37,40	± 0.10	3	CAD 40	37,45	37,40	37,43	37,44	37,41	37,41	37,43	37,46	37,45	37,41	NOTA: LA COTA (3) ROSCA 1" - 14 UNS DEBE CONTROLARSE EN TODAS LAS PIEZAS			
2	Ø Interior	25,80	± 0.10	3	CAD 40	25,86	25,81	25,83	25,83	25,83	25,80	25,83	25,83	25,85	25,82				
3	Rosca 1"-14 UNS			3	P-NP	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				
4	Ø Int. 5,00		± 0.10	3	CAD 40	4,98	4,99	4,99	4,99	4,99	4,97	4,98	4,99	4,99	5,00				
5	Prof. Ranura	1,00	± 0.10	3	CAD 40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00				
6	Prof. Escalón	2,00	± 0.10	3	CAD 40	2,02	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,02				
7	Prof. Total	31,50	± 0.10	3	CAP 5	31,51	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,49	31,50	31,50				
8	Ø Ranura	33,50	± 0.10	3	CAD 40	33,55	33,50	33,50	33,50	33,50	33,51	33,51	33,51	33,51	33,50				
9	Ø Int. 8,00		± 0.10	3	PASA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				
10	Alt. Total	47,2	+1 / +0,50	3	CAD 40	47,94	47,95	47,95	47,99	47,97	47,98	47,98	47,99	47,99	48,02				
11	Largo de rosca	16,70	± 0.10	LIBER	CAD 40	16,78	16,70				16,70	16,70	16,70	16,70	16,70				
12	Prof. Parcial	23,50	± 0.10	LIBER	CAP 5		23,50												
	Reporte Equal			6		OK			✓			OK			✓				
FECHA							29/11/26			29/11/26	30/1		30/01	30/01					
OPERARIO						Narvaez	H	H	H	H	Narvaez	Narvaez	NICOB	NICOB	RS				
SUPERVISOR																			
CONTROL CALIDAD																			
Cantidades aprobadas:						FECHA:						Cantidades rechazadas:						FECHA:	
Cantidades Rechazadas:						FIRMA:						Cantidades Rechazadas:						FIRMA:	

