ABBAMAT

ORDEN DE PROCESO

RP- 02
Rev: 01

N° PROYECTO:	26-011	NRO. OP:	469	SEMANA:	8	MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL	AISI 316L
DENOMINACIÓN:	CUERPO RETENCION	ARTÍCULO:	105397	CANTIDAD:	25	CLIENTE:	BINNING OIL TOOLS
MÁQUINA:	TSUGAMI	SECTOR:	LINEA 5	OPERACIÓN:	1° OPERACIÓN DE TORNO		

COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS 1	6	7	8	13	18	23	28	OBSERVACIONES
	Exterior ø 9,60		±0.10	5	CAL 40	9.63	9,65	9,66	9,64	9,65	9,60	9,60	9,64	
	Exterior ø 10.00		±0.10	5	CAL 40	9.95	9,91	9,98	10,0	10,0	9,95	10,0	10,01	
	Ranura ø 6.40		±0.10	5	CAL 40	6.39	6,40	6,40	6,41	6,42	6,35	6,41	6,42	
	Fresado 4,00		± 0.10	5	CAL 40	3.99	3,99	4,03	4,01	4,02	4,02	4,02	4,03	
	Alt. Parc. 16.00		±0.10	5	CAL 40	15.98	15,99	16	16	16	16	16	16	
	Alt. Parc. 8.60		±0.10	5	CAL 40	8.65	8,65	8,59	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	
	Ancho Ranura 2.30		±0.10	5	CAL 40	2.27	2,25	2,27	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	
	Alt. Parc. 3.00		±0.10	5	CAL 40	3.04	3,05	3,05	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	
	Alt. Total 24,60		±0.10	5	CAL 40	24,66	24,65	24,63	24,63	24,58	24,60	24,61	24,60	
	Exterior ø 6,50		±0.10	5	CAL 40	6.53	6,5	6,50	6,50	6,50	6,45	6,54	6,52	
	Exterior ø 9.30		+0.1 -0.0	5	CAL 40	9.35	9,35	9,37	9,31	9,30	9,30	9,30	9,30	
FECHA						19/2/26	19/2/26	19/2/26	19/2/26	19/2/26	19/2/26	19/2/26	19/2/26	
OPERARIO						LM	LM	LM	H	H	H	H	H	
SUPERVISOR						Jesu								
CONTROL CALIDAD														